

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项目名称 江苏宿迁泗阳~刘桃园110千伏线路工程

项目编号 2106-320000-04-01-356061

建设地点 江苏省宿迁市泗阳县

验收单位 国网江苏省电力有限公司宿迁供电分公司



2025 年 1 月 9 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	江苏宿迁泗阳~刘桃园 110 千伏线路工程	行业类别	输变电工程
主管部门 (或主要投资方)	国网江苏省电力有限公司	项目性质	新建建设类
水土保持方案批复机关、文号及时间	宿迁市水利局 宿水许可承诺〔2022〕020号、2022年8月6日		
水土保持方案变更批复机关、文号及时间	\		
水土保持初步设计批复机关、文号及时间	国网江苏省电力有限公司宿迁供电分公司 宿供电建〔2022〕110号、2022年10月12日		
项目建设起止时间	2023年11月~2024年9月		
水土保持方案编制单位	宿迁市水务勘测设计研究有限公司		
水土保持初步设计单位	宿迁电力设计院有限公司		
水土保持监测单位	江苏辐环环境科技有限公司		
水土保持施工单位	中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司		
水土保持监理单位	江苏兴力工程管理有限公司		
水土保持设施验收报告编制单位	江苏通凯生态科技有限公司		

二、验收意见

根据《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第 53 号）、《宿迁市水利局关于印发<江苏省生产建设项目水土保持管理办法>的通知》（苏水规〔2021〕8 号）和《国家电网有限公司电网建设项目水土保持设施验收管理办法》，国网江苏省电力有限公司于 2025 年 1 月 9 日在南京市主持召开江苏宿迁泗阳~刘桃园 110 千伏线路工程水土保持设施验收会议。参加会议的有建设单位国网江苏省电力有限公司宿迁供电分公司，技术审评单位国网江苏省电力有限公司经济技术研究院，水土保持方案编制单位宿迁市水务勘测设计研究有限公司，水土保持监测单位江苏辐环环境科技有限公司，工程设计单位宿迁电力设计院有限公司，施工单位中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司，水土保持监理单位江苏兴力工程管理有限公司，水土保持设施验收报告编制单位江苏通凯生态科技有限公司等单位代表及特邀专家，会议成立了验收组（名单附后）。

会前验收组察看了工程现场，会议听取了工程设计建设情况、水土保持监测情况、水土保持设施验收报告内容的汇报，经质询、讨论，形成了水土保持设施验收意见。

（一）项目概况

江苏宿迁泗阳~刘桃园 110 千伏线路工程位于宿迁市泗阳县三庄镇、王集镇境内。本次建设内容为本工程共扩建 110 千伏间隔 1 个（无土建），新建架空线路路径长 3.546 公里，新建钢管杆 22 基，新建电缆线路路径长 0.565 公里。具体包括点型工程：刘桃园 220 千伏变电站 110 千伏间隔扩建工程：本期扩建间隔 1 个，仅进行电

气设备安装，不涉及土建；线型工程：泗阳~刘桃园 110 千伏线路工程：新建双回架空线路路径长约 3.546 公里，新建钢管杆 22 基，均采用灌注桩基础，新建电缆线路路径长 0.565 公里，其中新建单回电缆路径长 0.54 公里，利用站内电缆通道 0.025 公里，采用排管、拉管、电缆沟井敷设电缆。

（二）水土保持方案批复情况

2022 年 8 月 6 日，宿迁市水利局以《水土保持行政许可承诺书》（宿水许可承诺〔2022〕020 号）文件，对本工程水土保持方案进行了批复。批复的水土流失防治责任范围 12325 平方米。

（三）水土保持设计情况

2022 年 10 月 12 日，国网江苏省电力有限公司宿迁供电分公司以《国网江苏省电力有限公司宿迁供电分公司关于江苏宿迁泗阳~刘桃园 110 千伏线路等工程初步设计的批复》（宿供电建〔2022〕110 号）对本工程初设进行了批复（含水土保持部分）。

（四）水土保持监测情况

2023 年 9 月至 2024 年 11 月，江苏辐环环境科技有限公司成立监测小组开展了监测工作，编制完成了《江苏宿迁泗阳~刘桃园 110 千伏线路工程水土保持监测总结报告》。监测报告主要结论为：落实的水土保持防治措施较好地控制了水土流失，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值。其中，水土流失治理度 99.5%，土壤流失控制比 1.2，渣土防护率 99.1%，表土保护率 95.6%，林草植被恢复率 98.2%，林草覆盖率 94.8%。

（五）验收报告编制情况和主要结论

1. 验收报告编制情况

2024年9月至2024年11月，江苏通凯生态科技有限公司开展了水土保持设施验收报告编制工作，提交了《江苏宿迁泗阳~刘桃园110千伏线路工程水土保持设施验收报告》。

2. 验收报告主要结论

项目依法编报了水土保持方案，开展了工程监理和水土保持监测工作，缴纳了水土保持补偿费，水土保持法定程序完整。完成了水土保持方案确定的防治措施，水土保持工程质量总体合格，各项水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的防治目标值，符合水土保持设施验收条件。








（六）验收结论

该项目实施过程中落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

（七）后续管护要求

运行期间加强水土保持设施管护工作，确保其正常运行和发挥效益。

三、验收组成员签字表

分工	姓名	单 位	职务/职称	签 字	备注
组长	曹文勤	国网江苏省电力有限公司	研 高		
成员	黄轶康	国网江苏省电力有限公司	高 工		建设单位
	蒋廷中	国网江苏省电力有限公司宿迁供电分公司	高 工		
	翟晓萌	国网江苏省电力有限公司经济技术研究院	高 工		技术审评单位
	刘 霞	南京林业大学	教 授		特邀专家
	王 磊	江苏方天电力技术有限公司	高 工		
	陈 闯	宿迁市水务勘测设计研究有限公司	工程师		水土保持方案编制单位
	卢 艺	江苏辐环环境科技有限公司	工程师		水土保持监测单位
	李 炎	江苏通凯生态科技有限公司	工程师		验收报告编制单位
	谷家柱	江苏兴力工程管理有限公司	总 监		监理单位
	高 远	中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司	项目经理		施工单位
	王 灿	宿迁电力设计院有限公司	设 总		设计单位